

BAU - TAGEBUCH

Erweiterungsbau für das katholische Gymnasium in Tomsk

NOVEMBER 2011

01. - 31.11.2011

Es wurden folgende Bauarbeiten durchgeführt:

1. Die Montage des Heizungssystems wurde beendet.
2. Das Gesims, der Giebel und die Konsole wurden montiert und die Fenster wurden verkleidet.
3. Die vierte Außenwand wurde fertig verputzt.
4. Es wurde begonnen, den Notausgang zu überdachen.
5. An den Fenstern wurden Wasserabläufe montiert.

Am 12.12.2011 soll die Lüftungsanlage aus Sankt-Petersburg geliefert werden. Nach der Lieferung wird sie montiert.

Das städtische Fernheizungsnetz soll die Heizungsanlage testen. Nach diesem Test wird die Heizung in Betrieb genommen. Wenn sich das Gebäude aufgewärmt hat, kann mit dem Innenausbau der Räume begonnen werden.



Montage der Heizungsanlage



Überdachung des Notausgangs



Das Gesims, der Giebel und die Konsole



Montage der Wasserabläufe für die Fenster



Ansicht des Gymnasiums von der Strasse her